

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA MAGGIO 2012

PRESENTE E FUTURO ESPERIENZE A CONFRONTO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA

AGGIORNAMENTO a novembre 2014

- **MUDE**
- **SFINGE**
- **PROGRAMMA OOPP BBCC - I PIANI ANNUALI 2013-2014**

Ferrara – mercoledì 3 Dicembre 2014
STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO
Arch. Alfiero Moretti

I numeri del terremoto

45.000 persone e 19.000 famiglie sgomberate

58 comuni colpiti (cratere)

46 comuni (limitrofi)

14.000 edifici residenziali danneggiati

Stimate 13.000 attività economiche danneggiate

2.101 edifici pubblici e beni culturali danneggiati

Risorse per l'assistenza alla popolazione

Le risorse impegnate per l'assistenza di natura sociale e sanitaria, tendopoli, alberghi, CAS, traslochi, acquisto e ripristino alloggi pubblici, PMAR e PMRR, **ammontano a circa 415 milioni €**. Ad oggi sono stati **spesi 350 milioni €**, dei quali **242 milioni € rendicontati** all'Unione Europea sul FSUE

La situazione dell'assistenza al 30 ottobre 2014

CAS	4.140 nuclei familiari
AFFITTI	280 nuclei familiari con contratti di locazione in corso
PMAR	500 nuclei familiari
PMRR	240 nuclei familiari
TOTALE	5.150 nuclei familiari, circa 15.000 abitanti

Numeri in quotidiana modifica, per nuovi ingressi (ad es. UMI con anche danni A in CAS) o uscite (ripristini, agibilità, ecc.)

EDIFICI INAGIBILI

Per quanto attiene **le unità abitative**, facenti parte di edifici ad uso residenziale esclusivo o non esclusivo, quelle dichiarate **inagibili** sono **27.900**, 18.250 con danni B e C e poco meno di 10mila con danni E.

EDIFICI temporaneamente inagibili B	EDIFICI parzialmente inagibili C	EDIFICI totalmente inagibili E	totale EDIFICI inagibili
4.714	1.338	7.930	13.982
6.052			
UNITA' ABITATIVE temporaneamente inagibili B	UNITA' ABITATIVE parzialmente inagibili C	UNITA' ABITATIVE totalmente inagibili E	totale UNITA' ABITATIVE inagibili
14.770	3.484	9.646	27.900
18.254			

PRENOTAZIONI




7305



3998

MUDE STATO DI ATTUAZIONE

ORDINANZE	PRATICHE PRESENTATE	PRATICHE ISTRUITE	CONTRIBUTI CONCESSI	CONTRIBUTI EROGATI
28/11/2012	58	6	€ 0,00	€ 0,00
28/06/2013	1756	977	€ 78.560.254,00	€ 23.732.526,53
28/11/2013	3180	2074	€ 228.830.312,00	€ 96.894.383,68
28/06/2014	4845	3359	€ 546.853.488,00	€ 215.342.615,04
28/11/2014	6.112	4353	€ 850.030.490,00	€ 371.345.833,00




MUDE STATO DI ATTUAZIONE

ORDINANZE	PRATICHE IN CORSO	PRATICHE ACCETTATE	TOT ABITANTI COINVOLTI	TOT UI PRODUTT.	TOT UI COMMER.	TOT UI UFFICI	TOT UI DEPOSITO	TOT UI ABITATIVE	CAMBIALI EMESSE	CONTRIBUTI CONCESSI	CONTRIBUTI EROGATI
ORDINANZA 29 B-C	3677	713	15523	371	981	508	632	9865	2820	€ 172.605.415	€ 123.543.290
ORDINANZA 51 E leggere	629	129	2869	95	173	102	116	1651	471	€ 127.168.733	€ 76.110.437
ORDINANZA 86 E pesanti	1806	578	5095	310	269	66	340	2815	1062	€ 550.256.342	€ 171.692.106
TOTALE	6112	1420	23487	776	1423	676	1088	14331	4353	€ 850.030.490	€ 371.345.833


Cantieri completati

2.176



SFINGE STATO DI ATTUAZIONE

			INDUSTRIA	COMMERCIO	AGRICOLTURA	TOTALE	% PROGETTI PRESENTATI
DOMANDE	PROGETTI PRESENTATI	N°	922	227	413	1562	100%
		IMPORTO INVESTIMENTO	1.136.544.328,58	92.941.764,47	302.593.655,35	1.532.079.748,40	
CONCESSIONE	VALUTATI AL NUCLEO	N°	691	143	194	1028	66%
	RIGETTI	N°	56	13	19	88	
	RINUNCE	N°	60	17	72	149	
	DA VALUTARE	N°	171	67	147	385	
	DECRETI CONCESSIONE FIRMATI	N°	640	146	176	962	
		IMPORTO CONTRIBUTO	409.792.166,97	36.696.797,72	110.848.016,36	557.336.981,05	
LIQUIDAZIONE	DOMANDE DI PAGAMENTO	TOTALE	620	145	185	950	
	RIFIUTATE/RINUNCIATE		16	3	26	45	
	DECRETI DI LIQUIDAZIONE FIRMATI	N°	414	99	81	594	38%
		IMPORTO CONTRIBUTO	124.872.515,82	14.919.343,32	31.852.316,11	171.644.175,25	



SFINGE STATO DI ATTUAZIONE


In sede di presentazione delle domande per le concessioni già effettuate, si rileva il seguente dato:

COSTI PRESENTATI PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	€ 777.507.638
COSTI AMMESSI	€ 641.395.026
AMMONTARE LIQUIDATO DALLE ASSICURAZIONI	€ 116.102.439
CONTRIBUTO CONCESSO	€ 499.092.647

Il **contributo concesso** è pari al minore tra il costo dell'intervento, detratto dell'**assicurazione** e il costo convenzionale

SITUAZIONE FINANZIARIA

FINANZIAMENTI art.3 <i>bis</i> DL 95/2012	€ 6.000.000.000
Decreti di Assegnazione MUDE	€ 850.030.490
Decreti di Assegnazione SFINGE	€ 557.336.981



ORDINANZA n.73 del 20/11/2014

- Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 801 del 17/06/2013
- Decreto del Commissario delegato n. 513 del 24/06/2013
- Ordinanza n. 111 del 27/09/2013
- Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1388 del 30/09/ 2013
- Ordinanza n. 120 dell' 11/10/2013
- Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 192 del 17/02/2014
- Ordinanza n. 14 del 24/02/2014
- Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 771 del 09/06/2014
- Ordinanza n. 47 del 13/06/2014

• Aggiornamento di Novembre 2014

Modifiche ed integrazione, al 31 ottobre 2014, di:

- **Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;**
- **Piani annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica – Università;**
- **Regolamento di attuazione del Programma e dei Piani Annuali;**
- **Elenco degli interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad € 50.000,00;**

MODIFICHE AL PROGRAMMA ED AI PIANI

INSERIMENTO DI:

- richieste di rimodulazione provenienti direttamente dai soggetti attuatori;
- dichiarazioni in merito alla destinazione dei rimborsi assicurativi;
- risorse finanziarie provenienti dalle donazioni liberali di cui all'ordinanza n. 37/2013 e s.m.i.;
- interventi inseriti nell'ordinanza n. 20/2013, riguardanti l'opportunità di sostituire con nuovi edifici scolastici quelli fortemente danneggiati dal sisma;
- interventi su immobili di proprietà mista pubblico-privata, inserendole in uno specifico piano
- una nuova sezione dedicata agli interventi posti nei comuni limitrofi al cratere che, come disposto dalla legge di stabilità 147/2013, hanno ottenuto l'ammissibilità a finanziamento;
- una sezione che comprende gli immobili di proprietà privata ad uso pubblico, ricadenti nei comuni del cratere ed in quelli limitrofi, formalmente dichiarati di interesse storico artistico.


ELIMINAZIONE DI:

- interventi posti in capo a quei soggetti attuatori che per la loro natura giuridica svolgono attività di impresa e quindi possono essere ammessi all'ottenimento di finanziamenti per la riparazione ed il ripristino dei propri impianti, fabbricati e reti secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;
- interventi di proprietà dello stato, per i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già messo a disposizione altre risorse economiche.

TOTALE IMMOBILI DANNEGGIATI

RILEVAZIONE DANNI	N. Interventi	Importo
Immobili danneggiati OOPP-BBCC > 50.000 €	1662	€ 1.613.284.179,59
Immobili danneggiati OOPP-BBCC < 50.000 €	267	€ 11.408.090,63
Immobili Privati BBCC	44	€ 37.129.026,70
Immobili pubblici fuori cratere	120	€ 36.298.062,61
Immobili privati fuori cratere BBCC	8	€ 0,00
TOTALE	2101	€ 1.698.119.359,53

Per effetto delle modifiche e integrazioni descritte, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali rappresenta un'analisi completa della situazione degli edifici danneggiati e dei finanziamenti a disposizione degli enti attuatori pubblici, privati (uso pubblico) e misti, nella fase post-emergenziale.




- Immobili danneggiati OOPP-BBCC > 50000
- Immobili danneggiati OOPP-BBCC < 50000
- Immobili Privati BBCC
- Immobili pubblici fuori cratere
- Immobili privati fuori cratere BBCC

PROGRAMMA

OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI

PROGRAMMA	N. Interventi	Importo
Immobili a programma OOPP-BBCC > 50.000	1662	€ 1.231.502.179,92
Immobili a programma OOPP-BBCC < 50.000	267	€ 6.634.691,11
Immobili privati a programma BBCC	44	€ 37.129.026,70
Immobili pubblici OOPP-BBCC fuori cratere a programma	120	€ 32.850.218,92
Immobili privati fuori cratere BBCC a programma	8	€ 0,00
TOTALE	2101	€ 1.308.116.116,65

Il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali comporta quindi una stima pari a **€1.308.116.116,65** al netto dei co-finanziamenti.



- Immobili a programma OOPP-BBCC > 50.000
- Immobili a programma OOPP-BBCC < 50.000
- Immobili privati a programma BBCC
- Immobili pubblici OOPP-BBCC fuori cratere a programma
- Immobili privati fuori cratere BBCC a programma

CO-FINANZIAMENTI


CO-FINANZIAMENTI TOTALI	IMPORTI
co-finanziamenti opere provvisionali (DL 74/2012)	€ 44.030.793,80
co-finanziamenti messe in sicurezza (DL 74/2012)	€ 24.411.665,44
co-finanziamenti ordinanza 20/2013 (DL 74/2012)	€ 22.400.196,26
co-finanziamenti da donazioni (sms, campovolo, ecc.)	€ 33.354.701,32
co-finanziamenti da fondi propri enti attuatori	€ 67.567.382,13
co-finanziamenti da assicurazioni	€ 195.252.616,95
co-finanziamenti da assicurazioni fuori cratere	€ 3.447.843,69
TOTALE	€ 390.465.199,59

le forme di co-finanziamento
derivano per **€90.380.698,78**
da fondi del DL n. 74/2012

(Opere Provvisionali ord.18/2012-20/2012-27/2012-37/2012-47/2012-55/2012-72/2012-82/2012-90/2012-02/2013-09/2013-16/2013-32/2013-57/2013, Messe in sicurezza ord.83/2012 e 02/2012-13/2012-38/2012-42/2012, Ricostruzione Edifici Scolastici ord.20/2013 e s.m.i.)

per **€ 299.622.544,09** da altre fonti

(Rimborsi assicurativi, donazioni ord.37/2013 e s.m.i., Campovolo, fondi propri degli enti attuatori, ecc.)



I PIANI ANNUALI 2013-14

PIANI	N° INTERVENTI	IMPORTO	%
Totale immobili a piano OOPP >50.000	153	€ 119.181.514,00	21,17%
Totale immobili a piano OOPP < 50.000	145	€ 3.603.187,24	0,64%
Totale immobili a piano BBCC >50.000	393	€ 310.574.569,73	55,17%
Totale immobili a piano BBCC < 50.000	74	€ 1.993.162,68	0,35%
Totale immobili a piano Scuole e Università >50.000	130	€ 121.591.226,81	21,60%
Totale immobili a piano Scuole e Università <50.000	48	€ 1.038.341,19	0,18%
Totale immobili a piano UMI/misti	4	€ 4.947.370,09	0,88%
TOTALE	947	€ 562.929.371,74	100,00%

In relazione alle risorse finanziarie disponibili i piani vengono divisi in cinque :

B1 - Piano Annuale Opere Pubbliche

C1 - Piano Annuale Beni Culturali


D1 - Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università

D2 - Piano Annuale degli interventi misti di proprietà pubblica-privata

D - Piano Annuale degli interventi inferiori a 50.000,00 €

articolato in tre sezioni:

Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica ed Università.




- Totale immobili a piano OOPP >50000
- Totale immobili a piano OOPP < 50000
- Totale immobili a piano BBCC >50000
- Totale immobili a piano BBCC < 50000
- Totale immobili a piano Scuole e Università >50000
- Totale immobili a piano Scuole e Università <50000
- Totale immobili a piano UMI/misti

LE DIVERSE FONTI DI FINANZIAMENTO

PIANI	N° INTERVENTI	IMPORTO
Totale immobili a piano OOPP	298	€ 122.784.701,24
Totale immobili a piano BBCC	467	€ 312.567.732,41
Totale immobili a piano UMI/misti	4	€ 4.947.370,09
<i>totale parziale</i>	769	€ 440.299.803,74
Totale immobili a piano Scuole e Università	178	€ 122.629.568,00
TOTALE	947	€ 562.929.371,74

le risorse disponibili ammontano ad
€562.929.371,74 di cui
€122.629.568,00 derivanti dal MIUR
e **€440.299.803,74** dal DL 74/2012.




- Totale immobili a piano OOPP
- Totale immobili a piano BBCC
- Totale immobili a piano UMI/misti
- Totale immobili a piano Scuole e Università

SITUAZIONE FINANZIARIA

Si rileva che a fronte delle risorse pubbliche disponibili (MIUR e DL 74/2012) pari ad **€562.929.371,74**, sono di fatto finanziati interventi per **€952.932.614,61**, in quanto alle somme già stanziare con i Piani Annuali vanno aggiunte risorse per **€390.003.242,87** provenienti da co-finanziamenti.


In conclusione ed in estrema sintesi si può affermare che a fronte di una stima dei danni pari a **€1.698.119.359,53** distribuiti su **n. 2101** interventi, risultano già disponibili risorse per **€952.932.614,61** pari al **56,13%** della stima totale dei danni .



56,13%

STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI

	Interventi a Piano 2013-14		Interventi a Piano 2013-14 presentati			Interventi a Piano 2013-14 assegnati		
> 50.000€	676	€ 551.347.310,54	442	52%	€ 285.422.627,91	53	2%	€ 13.868.494,69
< 50.000€	267	€ 6.634.691,11	97	66%	€ 4.409.360,67	32	14%	€ 918.932,96
MISTI	4	€ 1.030.252,96	2	-	-	0	-	-
TOTALE	947	€ 559.012.254,61	541		€ 289.831.988,58	85		€ 14.787.427,65



COMMISSIONE CONGIUNTA

(ORD.53/2013)

PROGETTI	PRESENTATI N°	ESAMINATI		PARERI NEGATIVI		IN ATTESA DI INTEGRAZIONE		PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE		PARERE FAVOREVOLE	
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Progetti ord. 120-121/2013 e s.m.i.	208	171		30		41		16		85	
Progetti ACER e ord.83/2012 e s.m.i.	11	11		2		1		3		5	
TOTALI	219	182	83,11%	32	17,58%	42	23,08%	19	10,44%	90	49,45%

